

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, RUA MANOEL FRANCISCO CHAGAS, ESQUINA COM RUA ÉZIO RAMOS VIANA EM DONANA, CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ

Itens	Serviços	Prazo	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	137.127,53
			13.712,75	13.712,75	13.712,75	13.712,75	13.712,75	13.712,75	13.712,75	13.712,75	13.712,75	13.712,75	
2	FUNDAÇÃO		41,00%	33,00%	15,00%	11,00%							231.514,93
			94.921,12	76.399,93	34.727,24	25.466,64	-	-	-	-	-	-	
3	ESTRUTURA		15,00%	15,00%	35,00%	18,00%	17,00%						264.404,79
			39.660,72	39.660,72	92.541,68	47.592,86	44.948,81	-	-	-	-	-	
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS		7,00%	7,00%	7,50%	18,50%	28,00%	22,00%	17,00%				194.656,16
			-	13.625,93	14.599,21	36.011,39	54.503,72	42.824,36	33.091,55	-	-	-	
5	COBERTURA		-	-	-	-	5,00%	15,00%	30,00%	35,00%	15,00%		84.049,55
			-	-	-	-	4.202,48	12.607,43	25.214,87	29.417,34	12.607,43	-	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		-	-	-	-	20,00%	40,00%	40,00%				16.769,75
			-	-	-	-	3.353,95	6.707,90	6.707,90	-	-	-	
7	ESQUADRIAS		-	-	-	8,00%	17,00%	18,00%	19,00%	26,00%	6,00%	6,00%	220.158,25
			-	-	-	17.612,66	37.426,90	39.628,49	41.830,07	57.241,15	13.209,50	13.209,50	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE		-	-	-	11,00%	18,00%	24,00%	22,00%	17,00%	8,00%		78.241,90
			-	-	-	8.606,61	14.083,54	18.778,06	17.213,22	13.301,12	6.259,35	-	
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		-	-	-	-	-	-	17,00%	35,00%	33,00%	15,00%	97.391,44
			-	-	-	-	-	-	16.556,54	34.087,00	32.139,18	14.608,72	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		-	-	-	-	-	-	80,00%	20,00%			17.721,87
			-	-	-	-	-	-	14.177,50	3.544,37	-	-	
11	REVESTIMENTO DE TETO		-	-	-	17,00%	40,00%	30,00%	13,00%				35.907,00
			-	-	-	6.104,19	14.362,80	10.772,10	4.667,91	-	-	-	
12	PINTURA		-	-	-	-	-	-	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	89.733,07
			-	-	-	-	-	-	17.946,61	26.919,92	35.893,23	8.973,31	
13	MARMORARIA		-	-	-	-	-	-			100,00%		10.595,35
			-	-	-	-	-	-	-	-	10.595,35	-	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		-	-	-	-	-	5,00%	15,00%	32,00%	30,00%	18,00%	59.494,33
			-	-	-	-	-	2.974,72	8.924,15	19.038,19	17.848,30	10.708,98	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		3,00%	4,00%	18,00%	16,00%	19,00%	11,00%	10,00%	11,00%	8,00%		142.724,52
			-	4.281,74	5.708,98	25.690,41	22.835,92	27.117,66	15.699,70	14.272,45	15.699,70	11.417,96	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	3,00%	6,00%	11,00%	15,00%	16,00%	19,00%	18,00%	12,00%	236.673,01
			-	-	7.100,19	14.200,38	26.034,03	35.500,95	37.867,68	44.967,87	42.601,14	28.400,76	
17	CLIMATIZAÇÃO		-	-	-	-	-	10,00%	18,00%	35,00%	25,00%	12,00%	105.752,21
			-	-	-	-	-	10.575,22	19.035,40	37.013,27	26.438,05	12.690,27	
18	DADOS E VOZ		-	-	-	-	-	-	-	25,00%	50,00%	25,00%	9.323,76
			-	-	-	-	-	-	-	2.330,94	4.661,88	2.330,94	
19	GASES MEDICINAIS		-	-	-	-	13,00%	20,00%	18,00%	17,00%	17,00%	15,00%	16.230,21
			-	-	-	-	2.109,93	3.246,04	2.921,44	2.759,14	2.759,14	2.434,53	
20	URBANIZAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	50,00%	6.186,06
			-	-	-	-	-	-	-	-	3.093,03	3.093,03	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		5.378,96
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.378,96	
Subtotal - Parcial			148.294,59	147.681,07	168.390,05	194.997,90	237.574,85	224.445,67	261.389,78	309.238,64	241.062,40	126.959,70	2.060.034,65
Total - Parcial			148.294,59	147.681,07	168.390,05	194.997,90	237.574,85	224.445,67	261.389,78	309.238,64	241.062,40	126.959,70	2.060.034,65
Total - Acumulado			148.294,59	295.975,66	464.365,71	659.363,61	896.938,46	1.121.384,13	1.382.773,91	1.692.012,55	1.933.074,95	2.060.034,65	2.060.034,65
% - Parcial			7,20%	7,17%	8,17%	9,47%	11,53%	10,90%	12,69%	15,01%	11,70%	6,16%	100,00%
% - Acumulado			7,20%	14,37%	22,54%	32,01%	43,54%	54,44%	67,12%	82,14%	93,84%	100,00%	100,00%