

Objeto :

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS (SAMU) - PORTE 1 - AVENIDA DR. NILO PEÇANHA (BR101) - PARQUE SANTO AMARO, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Itens	Serviços	Prazos/D	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		14,00%	8,00%	7,50%	8,00%	7,50%	8,00%	8,00%	8,00%	7,50%	8,00%	7,50%	8,00%	110.790,05
			15.510,61	8.863,20	8.309,25	8.863,20	8.309,25	8.863,20	8.863,20	8.863,20	8.309,25	8.863,20	8.309,25	8.863,20	
2	FUNDAÇÃO		45,00%	35,00%	20,00%										231.285,77
			104.078,60	80.950,02	46.257,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ESTRUTURA			15,00%	15,00%	35,00%	18,00%	17,00%							180.607,55
			-	27.091,13	27.091,13	63.212,64	32.509,36	30.703,28	-	-	-	-	-	-	
4	VEDAÇÕES					7,00%	7,50%	18,50%	28,00%	22,00%	17,00%				265.045,91
			-	-	-	18.553,21	19.878,44	49.033,49	74.212,85	58.310,10	45.057,80	-	-	-	
5	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							5,00%	15,00%	30,00%	35,00%	15,00%			277.482,06
			-	-	-	-	-	13.874,10	41.622,31	83.244,62	97.118,72	41.622,31	-	-	
6	COBERTURA						5,00%	15,00%	15,00%	25,00%	15,00%	20,00%	5,00%		161.659,51
			-	-	-	-	8.082,98	24.248,93	24.248,93	40.414,88	24.248,93	32.331,90	8.082,98	-	
7	INSTALAÇÕES HSDI					10,00%	15,00%	16,00%	17,00%	21,00%	7,00%	6,00%	5,00%	3,00%	156.826,75
			-	-	-	15.682,68	23.524,01	25.092,28	26.660,55	32.933,62	10.977,87	9.409,61	7.841,34	4.704,80	
8	ELÉTRICA			6,00%	9,00%	10,00%	12,00%	13,00%	15,00%	13,00%	9,00%	7,00%	6,00%		389.439,05
			-	23.366,34	35.049,51	38.943,91	46.732,69	50.627,08	58.415,86	50.627,08	35.049,51	27.260,73	23.366,34	-	
9	FORRO								17,00%	21,00%	23,00%	15,00%	13,00%	11,00%	56.056,05
			-	-	-	-	-	-	9.529,53	11.771,77	12.892,89	8.408,41	7.287,29	6.166,17	
10	REVESTIMENTO PISO E PAREDE ACABAMENTO							12,00%	18,00%	26,00%	18,00%	14,00%	10,00%	2,00%	126.911,75
			-	-	-	-	-	15.229,41	22.844,12	32.997,06	22.844,12	17.767,65	12.691,18	2.538,24	
11	GRANITOS									10,00%	25,00%	40,00%	25,00%		19.940,52
			-	-	-	-	-	-	-	1.994,05	4.985,13	7.976,21	4.985,13	-	
12	ESQUADRIAS								15,00%	16,00%	18,00%	19,00%	20,00%	12,00%	144.998,68
			-	-	-	-	-	-	21.749,80	23.199,79	26.099,76	27.549,75	28.999,74	17.399,84	
13	LOUÇAS E METAIS										5,00%	42,00%	45,00%	8,00%	33.912,68
			-	-	-	-	-	-	-	-	1.695,63	14.243,33	15.260,71	2.713,01	
14	METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE										35,00%	35,00%	30,00%		13.430,42
			-	-	-	-	-	-	-	-	4.700,65	4.700,65	4.029,13	-	
15	DIVISÓRIAS											20,00%	80,00%		4.149,50
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	829,90	3.319,60	-	
16	ILUMINAÇÃO						5,00%	10,00%	14,00%	16,00%	17,00%	15,00%	13,00%	10,00%	45.543,06
			-	-	-	-	2.277,15	4.554,31	6.376,03	7.286,89	7.742,32	6.831,46	5.920,60	4.554,31	
17	PINTURA								8,00%	19,00%	22,00%	24,00%	21,00%	6,00%	147.054,55
			-	-	-	-	-	-	11.764,36	27.940,36	32.352,00	35.293,09	30.881,46	8.823,27	
18	BRISE												100,00%		5.052,88
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.052,88	-	
19	SINALIZAÇÃO													100,00%	8.765,21
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.765,21	
20	PAISAGISMO											10,00%	75,00%	15,00%	8.376,95
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	837,70	6.282,71	1.256,54	
21	CLIMATIZAÇÃO											20,00%	80,00%		32.206,59
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.441,32	25.765,27	-	
22	DADOS E VOZ												100,00%		20.350,05
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.350,05	-	
23	LIMPEZA													100,00%	9.965,59
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.965,59	
24	MURO										10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	181.802,16
			-	-	-	-	-	-	-	-	18.180,22	36.360,43	90.901,08	36.360,43	
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		8,35%	8,30%	8,35%	8,35%	8,35%	8,30%	8,30%	8,35%	8,35%	8,35%	8,30%	8,35%	38.652,76
			3.227,51	3.208,18	3.227,51	3.227,51	3.227,51	3.208,18	3.208,18	3.227,51	3.227,51	3.227,51	3.208,18	3.227,51	
	Subtotal - Parcial		122.816,71	143.478,88	119.934,56	148.483,15	144.541,39	225.434,26	309.495,72	382.810,92	355.482,32	289.955,14	312.534,89	115.338,12	2.670.306,05
	BDI 15,00%		18.422,51	21.521,83	17.990,18	22.272,47	21.681,21	33.815,14	46.424,36	57.421,64	53.322,35	43.493,27	46.880,23	17.300,71	400.545,91
	Total - Parcial		141.239,22	165.000,71	137.924,74	170.755,62	166.222,60	259.249,40	355.920,08	440.232,56	408.804,67	333.448,41	359.415,12	132.638,83	3.070.851,96
	Total - Acumulado		141.239,22	306.239,93	444.164,67	614.920,29	781.142,89	1.040.392,29	1.396.312,37	1.836.544,93	2.245.349,60	2.578.798,01	2.938.213,13	3.070.851,96	3.070.851,96
	% - Parcial		4,60%	5,37%	4,49%	5,56%	5,41%	8,44%	11,59%	14,34%	13,31%	10,86%	11,70%	4,32%	100,00%
	% - Acumulado		4,60%	9,97%	14,46%	20,02%	25,44%	33,88%	45,47%	59,81%	73,12%	83,98%	95,68%	100,00%	100,00%