



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Solicitante: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ
Projeto: Obras de Reforma, Adequação e Ampliação da Av. Prof.^a Carmen Carneiro - Acesso ao Aeroporto B. Lisandro
Local: Av. Prof.^a Carmem Carneiro, Entre rotatória da R. Alcy Ferreira e Estrada Brejo Grande, Campos dos Goytacazes-RJ
Data base
EMOP/SINAPI: out/24

DUPLICAÇÃO AV. PROF.^a CARMEM CARNEIRO - ACESSO AO AEPORTO B. LISANDRO

Descrição	Base de cálculo	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
DUPLICAÇÃO AV. PROF.^a CARMEM CARNEIRO - ACESSO AO AEPORTO B. LISANDRO	5.210.482,77												
SERVIÇOS PRELIMINARES	364.505,46												
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	236.869,88												
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	236.869,88	29.608,74	29.608,74	29.608,74	29.608,74	29.608,74	29.608,74	29.608,74	29.608,74				
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	92.028,51												
CANTEIRO DE OBRA	90.199,33	45.099,67	9.019,93	9.019,93	9.019,93	4.509,97	4.509,97	4.509,97	4.509,97				
TRANSPORTE	1.829,18	1.829,18											
SERVIÇOS TÉCNICOS	35.607,07												
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.607,07	23.144,60					5.341,06	5.341,06	1.780,35				
PAVIMENTAÇÃO	1.850.799,07												
MOVIMENTO DE TERRA	21.334,56		4.266,91	4.266,91	4.266,91	2.133,46	2.133,46	2.133,46	2.133,46				
TRANSPORTES	135.960,25		27.192,05	27.192,05	27.192,05	13.596,03	13.596,03	13.596,03	13.596,03				
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.836,39		8.767,28	8.767,28	21.918,20	4.383,64							
BASES E PAVIMENTOS	1.649.667,87				164.966,79	379.423,61	362.926,93	412.416,97	329.933,57				
PASSEIO EM CONCRETO	360.384,00												
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	360.384,00				72.076,80	72.076,80	72.076,80	72.076,80	72.076,80				
ALAMBRADO	174.617,99												
ALAMBRADO	174.617,99	87.309,00	87.309,00										
DRENAGEM	1.610.564,07												
MOVIMENTO DE TERRA	732.103,77	146.420,75	146.420,75	146.420,75	146.420,75	146.420,75							
TRANSPORTES	214.273,38	42.854,68	42.854,68	42.854,68	42.854,68	42.854,68							

Descrição	Base de cálculo	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
DUPLICAÇÃO AV. PROF.ª CARMEM CARNEIRO - ACESSO AO AERPORTO B. LISANDRO	5.210.482,77												
GALERIA,DRENOS E CONEXÕES	664.186,92	66.418,69	199.256,08	132.837,38	132.837,38	132.837,38							
PAISAGISMO	169.984,00												
PARQUES E JARDINS	169.984,00							84.992,00	84.992,00				
SUBTOTAL :		4.530.854,59	442.685,29	554.695,41	400.967,72	651.162,23	827.845,05	490.192,97	624.675,01	538.630,91			
BDI 15% :		R\$679.628,18	R\$66.402,79	R\$83.204,31	R\$60.145,16	R\$97.674,33	R\$124.176,76	R\$73.528,95	R\$93.701,25	R\$80.794,64			
TOTAL :		5.210.482,77	509.088,08	637.899,72	461.112,88	748.836,56	952.021,81	563.721,92	718.376,26	619.425,55			

